

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по строительству жилого дома по адресу:
г. Н. Новгород, Советский р-он,
ул. Генерала Штеменко, корп. 14**

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального директора
ООО "СУ-151"
В. Ф. Сарокваша



Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Квартал 2		Квартал 3			Квартал 4			Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4		
				Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев
1	Строительство жилого дома по адресу: г. Н. Новгород, Советский р-он, ул. Генерала Штеменко, корп. 14	Пн 04.07.16	Ср 28.02.18																				
2	Монтаж ж/б конструкций	Пн 04.07.16	Вт 30.05.17																				
3	Монтаж и пусконаладка лифтов	Ср 24.05.17	Вт 15.08.17																				
4	Отделочные работы	Ср 31.05.17	Вт 28.11.17																				
5	Внутренние инженерные системы	Ср 31.05.17	Вт 19.12.17																				
6	Электроснабжение	Ср 31.05.17	Вт 21.11.17																				
7	Отопление	Ср 31.05.17	Вт 14.11.17																				
8	Вентиляция и кондиционирование	Ср 25.10.17	Вт 19.12.17																				
9	Водопровод и канализация	Ср 31.05.17	Вт 14.11.17																				
10	Противопожарные мероприятия	Ср 25.10.17	Вт 19.12.17																				
11	Слаботочные системы	Ср 25.10.17	Вт 19.12.17																				
12	ПНР	Ср 22.11.17	Вт 19.12.17																				
13	Наружные инженерные сети	Ср 14.06.17	Вт 05.09.17																				
14	Благоустройство	Ср 04.10.17	Пн 06.11.17																				
15	Ввод объекта в эксплуатацию	Пн 29.01.18	Ср 28.02.18																				