



Усп

**Министерство
строительства Нижегородской области**

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01, e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

29.06.2015 № 312-ОП-2521/15

Анисимову В.Д.

на № _____ от _____

vdp@list.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Валентин Дмитриевич!

Министерством строительства Нижегородской области (далее – Министерство) рассмотрено Ваше обращение, направленное в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина, по вопросу строительства жилых домов в жилом комплексе «Белый город» в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе г.Н.Новгорода. По результатам рассмотрения в пределах компетенции сообщаем следующее.

В связи с приостановкой строительства жилых домов в жилом комплексе «Белый город» Правительством Нижегородской области в феврале и марте текущего года проведены совещания с руководством АО «СУ-155», в структуру которого входит ОАО «Нижегородкапстрой». По итогам совещания был обозначен срок завершения строительных работ: по дому № 5а – апрель 2015 года; по домам №№ 4а, 4б – 30 июня 2015 года; по домам №№ 10, 11, 14 – декабрь 2015 года, также были возобновлены работы по завершению строительства на домах.

На сегодня дом № 5А введен в эксплуатацию администрацией г.Н.Новгорода. По дому №4Б закрыт тепловой контур, сделана кровля, установлено лифтовое оборудование. Завершаются работы по отделке мест общего пользования, монтажу внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения. Ведутся работы по монтажу систем электроснабжения, работы по благоустройству придомовой территории, пуско-наладочные работы по лифтовому оборудованию. По дому №4А закрыт тепловой контур, сделана кровля, заведены лифты в лифтовые шахты. Ведутся работы по монтажу ливневой канализации, систем водоснабжения и отопления, работы по устройству кровельного настила на машинных отделениях, фасадные работы. По дому № 14 выполнен фундамент, ведутся работы по монтажу цокольного этажа. По дому № 10 выполнен фундамент, строительно-монтажные работы не ведутся. По дому № 11 выполнен фундамент и часть цокольного этажа, работы не ведутся.

В связи с тем, что застройщик не укладывается в ранее установленные сроки, на совещании, проведенном 16 июня текущего года под председательством Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева,

руководством АО «СУ-155» обозначены новые сроки завершения работ: жилой дом №4Б – август 2015 года; жилой дом №4А – сентябрь 2015 года; жилой дом №11 – март 2016 года; жилой дом №14 – июль 2016 года; жилой дом №10 – сентябрь 2016 года.

Кроме этого, в июне текущего года депутатами Государственной Думы Российской Федерации была проведена встреча с председателем Совета директоров АО «СУ-155» М.Д.Балакиным и участниками долевого строительства жилых домов, застройщики которых входят в структуру АО «СУ-155». В свою очередь М.Д.Балакин подтвердил готовность выполнения обязательств перед участниками долевого строительства.

Дополнительно сообщаем, что выдача разрешений на ввод жилых домов в эксплуатацию находится вне компетенции Министерства. Кроме того, Правительство Нижегородской области не является соучредителем ОАО «Нижегородкапстрой».

Первый заместитель министра



В.С.Нестеров