



Министерство  
строительства Нижегородской области

П Р О Т О К О Л

28.07.2016

№ 15/16

г. Нижний Новгород

Г совещания по вопросу достройки жилых домов Г  
группы компаний "СУ-155"  
в Нижегородской области

- |  |  |
|--|--|
| Руководитель аппарата  | – Челомин<br>Владимир Николаевич       |
| Присутствовали:  |  |
| Советник Председателя Правления АКБ<br>«Российский капитал» (ПАО)  | – Батукаев<br>Темир Эмранович          |
| Начальник управления развития жилищного<br>строительства министерства строительства<br>Нижегородской области   | – Воронина<br>Марина Юрьевна           |
| Участник долевого строительства  | – Кшуманева<br>Татьяна Валерьевна      |
| Участник долевого строительства  | – Масленникова<br>Елена Константиновна |
| Заместитель начальника управления,<br>начальник отдела жилищного строительства<br>управления развития жилищного<br>строительства министерства строительства<br>Нижегородской области | – Морозов<br>Евгений Викторович        |
| Генеральный директор ЗАО «ДСК-НН»  | – Нечаев<br>Андрей Владимирович        |
| Генеральный директор ООО «ЖЭК №1»  | – Новиков<br>Олег Иванович             |

Участник долевого строительства	– Орлова Наталья Михайловна
Участник долевого строительства	– Сочнева Лариса Петровна
Начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством управления развития жилищного строительства министерства строительства Нижегородской области	Федотова Анна Владимировна
Арбитражный управляющий СОАУ «Континет» (СРО), временный управляющий ОАО «Нижегородкапстрой»	– Харитонов Андрей Владимирович
Генеральный директор ООО «НижСтройКом»	– Чаусовский Александр Владимирович

**I. О ходе работ по завершению строительства жилого дома № 1 по ул.Украинская**

---

**(В.Н.Челомин, А.В.Чаусовский)**

1. Принять к сведению информацию генерального директора ООО «НижСтройКом» А.В.Чаусовского о ликвидации отставания по графику производства работ по жилому дому №1 по ул.Украинская в срок до 15 августа 2016 года, выполнении кровельных работ в срок до 1 сентября 2016 года с последующим демонтажем башенных кранов для производства работ по благоустройству придомовой территории.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «НижСтройКом» (А.В.Чаусовскому) организовать производство работ по строительству домов «СУ-155» в соответствии с утвержденными графиками производства работ, размещенными на сайте АКБ «Российский капитал» (ПАО).

**II. О завершении строительства домов № 10, 11, 14 по ул.Штеменко**

---

**(Т.Э.Батукаев)**

1. Принять к сведению информацию Советника Председателя Правления АКБ «Российский капитал» (ПАО) Т.Э.Батукаева:

- об открытии финансирования по домам №10,11,14 по ул.Штеменко;
- о завершении до конца августа 2016 года работ по корректировке проектной документации по домам № 10, 11, 14 с последующей передачей

проектов для проведения экспертизы проектной документации, срок проведения которой составит около двух месяцев;

- о выполнении строительно-монтажных работ на домах согласно графиков производства работ одновременно с работой по корректировке проектной документации.

**III. О передаче жилых помещений участникам долевого строительства в жилом доме №4а по ул. Штеменко**

---

(Т.Э.Батукаев)

1. Принять к сведению информацию Советника Председателя Правления АКБ «Российский капитал» (ПАО) Т.Э.Батукаева:

- о заключении застройщиком договора на управление многоквартирным домом с управляющей компанией ООО «ЖЭК №1»;

- об организации с 01.08.2016 работы по передаче квартир участникам долевого строительства по соглашению о временном пользовании.

2. Принять к сведению информацию временного управляющего ОАО «Нижегородкапстрой» А.В.Харитоновой о формировании реестра требований кредиторов для последующего обращения в арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о погашении требований участников строительства посредством передачи им в собственность жилых помещений в многоквартирном доме.

Руководитель аппарата



В.Н.Челомин

