

	Дом 6-5 Афины	Дом 6-6 Неаполь	Дом 6-7 Марсель	Дом 6-8 Барселона
Про рабочих	6 человек заканчивают наружные сети, 8 электриков.		Около 30 монолитчиков одновременно работают сейчас на двух домах: 6-7 стилобат и высотка 6-8. Работают только на Квартале Европейском.	
Про коммуникации	Все закончили по домам 6-5 и 6-6, остались только подключения. Электроснабжение – ТП готова к сдаче через месяц. Единственно нет кабелей от ТП до зданий (закуплены). Вода – закончена. Осталась канализация – один прокол со стороны 6-5, ливневка. Лифты сданы, ездят в рабочем режиме. На доме 6-6 сейчас ведут сети, ставят освещение, оборудование (кабеля, светильники, розетки). Оборудование для ИПТ и насосной заказано, будет установлено до конца марта.			
	Отопление по 6-5 все готово.	Отопление 6-6 на 70% готово. Отопительные приборы придут в январе, к февралю будут смонтированы. Сети, сами трубы проложены.		
Про остекление лоджий	Вопрос открытый.			
Про стилобат	Работы по фасаду начнутся ориентировочно к концу января.			
		Были изменения по кирпичной кладке. На сегодня договора с подрядчиками подписаны. После демонтажа крана осталось замонолитить технологические отверстия. После начнутся работы по кровле стилобата.		
Про МОП	Отделаны только штукатуркой. Ждут тепла. Отделывать месяц.			
	Идет отделка МОП технических помещений.			
Про планы	Стилобат 6-5 и 6-6 надо весь в январе закончить.		По стилобату 6-7 – выходить из нуля, приступить к высотке 6-7, кладка по 6-8. Проблема складчиками.	
Про сроки сдачи (неофиц.)	Июль-август 2016г.		Лето 2017г.	