



Министерство строительства
Нижегородской области

государственное казенное учреждение
Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИК»
(ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»)

ОГРН 1085260013431
ИНН 5260235162 КПП 526001001
Костина ул., 2, каб. 85, Нижний Новгород,
603134
тел. (831) 430-70-99, факс 434-13-94
e-mail: nis-nn@bk.ru

от 11.01.2022 № Исх-328-1-1824/22
На № _____ от _____

Директору
ООО «ЮТИС+»

А.Ю.Шальнова

644007, Омская область, г. Омск, ул. Рабиновича,
д.91, 2 этаж, оф.5

utisplus@mail.ru

РЕШЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
№Исх-328-1-561489/21
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В соответствии с п.1.1 государственного контракта №1141 от 24 августа 2021г. ООО «ЮТИС+» приняло на себя обязательство выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 приокского района г. Нижнего Новгорода)» в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

Согласно пункта 5.3.2. контракта Проектировщик обязуется предоставить Государственному заказчику проектную документацию в предусмотренные Контрактом сроки.

Однако, по состоянию на 11.01.2022 г. проектной организацией ООО «ЮТИС+» не завершены проектные и изыскательские работы по объекту: «Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 приокского района г. Нижнего Новгорода)», имеется значительное отставание от календарного плана на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение №3 к Контракту).

В силу п.3.2. контракта работы по выполнению этапа 1 «Выполнение изыскательских работ (кроме археологических исследований)» должны быть завершены в течение 45 дней со дня заключения контракта, т.е. до 08.10.2021г.

Результаты инженерных изысканий до настоящего времени не приняты Заказчиком ввиду наличия замечаний по представленным отчетам, о чем в адрес ООО «ЮТИС+» повторно было направлено соответствующее письмо с замечаниями (письмо от 22.12.2021 № Исх-328-1-603967/21).

Согласно п. 3.3. срок выполнения второго этапа «Разработка проектной документации в составе согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; археологические исследования» - в течение 75 дней со дня заключения Контракта, т.е. до 08.11.2021г.

Проектная документация по второму этапу Заказчику не представлена. Из проектной документации в рамках второго этапа Проектировщиком 22.10.2021 были представлены объемно-планировочные решения (письмо исх. № 196), которые были направлены на согласование в министерство здравоохранения Нижегородской области. Согласованные министерством здравоохранения Нижегородской области объемно-планировочные решения были Заказчиком

направлены в адрес ООО «ЮТИС+» письмом от 08.12.2021 за исх. № Исх-328-1-577812/21. Иной документации по второму этапу не представлено.

Кроме того, для подтверждения расчетных параметров и получения технических условий от гарантированных поставщиков ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и ОАО «Нижегородский водоканал» от проектной организации только 20.12.2021 был получен расчет удельного расхода газа (письмо исх. № 272), 21.12.2021 получен расчет баланса водоснабжения и водоотведения (письмо исх. № 273).

В соответствии с п. 3.4. контракта срок выполнения третьего этапа «Сопровождение государственной экспертизы проектной документации, получение положительного заключения по проектной документации и достоверности определения сметной стоимости» - в течение 135 дней со дня заключения Контракта, но не позднее 25.12.2021 года. Однако, по состоянию на 11.01.2022 г. работы по этапу 3 не выполнены и не приняты.

Таким образом, проектной организацией не выполнены условия государственного контракта №1141 от 24 августа 2021г., нарушены сроки выполнения проектных и изыскательских работ, установленные с п.п. 3.2 - 3.4 государственного контракта, результаты работ не представлены.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения проектных и изыскательских работ ранее учреждением неоднократно направлялись требования № Исх-328-1-398708/21 от 02.09.2021, №Исх-328-1-467184/21 от 11.10.2021, №Исх-328-1-495884/21 от 25.10.2021, №Исх-328-1-565001/21 от 01.12.2021, №Исх-328-1-577812/21 от 08.12.2021, №Исх-328-1-585811/21 от 13.12.2021 о надлежащем исполнении государственного контракта № 1141 от 24 августа 2021г., о необходимости в кратчайшие сроки устранить отставание от календарного плана на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 приокского района г. Нижнего Новгорода)» и надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства.

30.11.2021 г. за №Исх-328-1-561489/21 на основании ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.715 Гражданского кодекса РФ, а также п. 8.2. Контракта, было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое было направлено почтовым отправлением 01.12.2021 г. в адрес Проектировщика, 30.11.2021 г. на его электронную почту utisplus@mail.ru, а также 01.12.2021 г. опубликовано в единой информационной системе на сайте <https://zakupki.gov.ru/>.

Указанное решение было получено Проектировщиком – ООО «ЮТИС+» по электронной почте 30.11.2021 г.

До сегодняшнего дня со стороны ООО «ЮТИС+» условия Контракта не исполнены, существенное отставание Проектировщиком от графика производства работ не устранено, что влечет невозможность получения результата работ в установленный контрактом срок.

В силу п.1.2. контракта Работа должна соответствовать требованиям СНиП, СП, технических регламентов и действующих нормативных актов Российской Федерации и Нижегородской области в части состава, содержания и оформления, а также утвержденному Государственным заказчиком техническому заданию на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение №1 к контракту), техническим условиям на подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Согласно п.4.3. контракта основаниями для отказа в приемке Работ является несоответствие документации, выполненной Проектировщиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Нижегородской области, государственным стандартам, техническим регламентам, техническому заданию на выполнение проектных и изыскательских работ, градостроительному плану и техническим условиям, а также иным мотивированным требованиям и указаниям Государственного заказчика.

Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу


настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом надлежащим уведомлением, согласно ч. 12 названной статьи, является дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Таким образом, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 30.11.2021 №Исх-328-1-561489/21 вступило в силу и контракт №1141 от 24 августа 2021г. на выполнение проектных и изыскательских работ для объекта «Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 приокского района г. Нижнего Новгорода)» считается расторгнутым 11 января 2022 г.

Директор

А.В. Чаусовский



Исполнитель:
Е.А.Степанищева т.430-65-31