

Физическое состояние объекта


Многоквартирного жилого дома № 6 (по генплану) на территории по пр. Гагарина  
(в районе НГСХА) в Приокском районе г. Н. Новгорода

21.03.2014г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	% выполнения
	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>	
1	Земляные работы	
1.1	Разработка котлована	100%
1.2	Обратная засыпка	100%
2	Фундаменты	
2.2	Буронабивная свая БСИ 600-8	100%
2.3	Буронабивная свая БСИ 600-6	100%
2.4	Песчаное основание гидроизоляция	100%
2.5	Монолитные ж/б конструкции	
2.5.1	бетонная подготовка	100%
2.5.2	фундаментная плита	100%
3	Каркас монолитный ж/б	
3.1	колоны	100%
3.2	стены	100%
3.3	перекрытия	100%
3.4	лестничные блок	100%
3.5	шахта лифтовая	100%
3.6	козырек парадного входа	0%
4	Лестницы (марш- площадки+ограждение и прочие лестницы)	100%
5	Лифтовая шахта (прямки, ходовые скобы, люки и т.п.)	0%
6	Кладка стен	75%
7	Вентшахты	
7.1.	сборные конструкции	100%
7.2	монолитные конструкции	100%
7.3	кладка вентшахт	100%
8	Наружная отделка фасадов	
8.1.	Облицовка керамгранитом	0%
8.2.	Отделка по сис-ме "мокрого" фасада	0%
8.3.	Устройство вентилируемого фасада	0%
9	Устройство кровли	30%
10	Установка дверных блоков (кроме балконных дверей)	5%
11	Установка оконных блоков (в т.ч. балконных дверей)	0%
12	Остекление балконов и лоджий. Витражи	0%
13	Отделочные работы (с учетом отделки МОП)	0%
14	Стяжка пола	0%

15	Мусоропровод (2 ствола)	0%
16	Установка почтовых ящиков	0%
17	Входы, крыльца, приямки	0%
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ</b>		
18	Отопление	40%
19	Вентиляция и дымоудаление	10%
20	Внутренний водопровод	
20.1.	<i>Внутренний водопровод В1</i>	40%
20.2.	<i>Горячее водоснабжение Т3</i>	40%
20.3.	<i>Противопожарный водопровод В2</i>	40%
21	Внутренняя канализация	40%
22	Внутренняя дождевая канализация	0%
23	Автоматизация систем водопровода и канализации	0%
24	Тепломеханика	90%
25	Молниезащита	0%
26	Внутренняя электропроводка	45%
27	Пожарная сигнализация	35%
28	Слаботочные системы	35%
29	Лифты	0%
30	Пусконаладочные работы: вентиляции, пожарной сигнализации, лифтов, электро- и отопительного оборудования и тп	0%
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
31	Вертикальная планировка	0%
32	Проезды, отмостка, тротуары	0%
33	Малые архитектурные формы	0%
34	Озеленение	0%
<b>ПРОЧИЕ</b>		
<b>Всего:</b>		

Директор по строительству-главный инженер

  
Ротанов И.И.